



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร. ๐-๔๓๕๑-๙๘๙๒
ที่ รอ ๕๑๐๐๗.๓/ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จำเอน
(อภิชาติ โคเวียง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ทราบ

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าฝ่าย.....	วันที่ 26 01 68
หัวหน้า.....	วันที่.....
.....	วันที่.....



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริง จำนวน 295 โครงการ จำนวนงบประมาณ 636,825,960 บาท แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ 295 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 636,825,960 บาท โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ จำนวน - โครงการ โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น - โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น - บาท ซึ่งในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานนี้จะมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 บทนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	1
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	1
1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	2
1.5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	2 - 8

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

- สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568	9
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	10 - 12
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม	13 - 14
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง	15 - 45
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	46 - 47
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	48 - 49
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	50 - 51
7. ประเภทครุภัณฑ์	52 - 55
8. โครงการกันเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567	56 - 98
- โครงการข้อบัญญัติเพิ่มเติม (ฉ.2) และ (ฉ.3) ประจำปีงบประมาณ 2567	
- โครงการเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2567	
- โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2567	
9. ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ	99

ส่วนที่ 1

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งแผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานจะทำให้มองเห็นทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน ก่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการการทำงาน เป็นการป้องกันความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์แผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริง ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 ได้วางหลักเกณฑ์ขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

1. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง
3. ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่
4. ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น
5. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัด เป็นองค์กรรวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่
6. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	1.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทางการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ	- กองสวัสดิการฯ - กองสาธารณสุข - กองป้องกันฯ
	1.2 รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจัง เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย ท้นต่อสถานการณ์	- กองสวัสดิการฯ - กองสาธารณสุข
	1.3 สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสา และองค์กรต่าง ๆ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนกิจกรรมบทบาทองค์กรภาคประชาชน สังคมและกองทุนสวัสดิการชุมชนทุกตำบล ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	1.4 ขับเคลื่อนกองทุนฟื้นฟูผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน	กองสาธารณสุข
	1.5 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขยกระดับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต./สอ.น.) ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับ อสม. มุ่งเน้นการส่งเสริมรักษาสุขภาพ สุขอนามัยของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพที่ได้อย่างทั่วถึง	
	1.6 สนับสนุน และจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกัน รักษา การแจ้งเตือน การให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ในกรณีเกิดโรคอุบัติใหม่ หรือโรคติดต่อร้ายแรง	

ยุทธศาสตร์การ พัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2. ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และ สิ่งแวดล้อม	2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพแรงงาน เพิ่มทักษะ สร้างงาน สร้างรายได้ ขยายโอกาส สนับสนุนอาชีพอิสระ ขับเคลื่อนแนวทาง การสร้าง Soft power ระดับครัวเรือน ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้เติบโต	
	2.2 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดสู่ตลาดโลก ส่งเสริมการปลูก ข้าวหอมมะลิลิขิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์รวมและการประมง	- กองสวัสดิการฯ
	2.3 พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ สร้างระบบบริหารจัดการน้ำ ทั้งเพื่อใช้ใน ครัวเรือน เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อการเกษตร ก่อสร้างระบบชลประทาน ปรับปรุงน้ำเพื่อการผลิตประปาชุมชน ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในไร่นา พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และก่อสร้างระบบสำรองน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน	- กองช่าง - กองสวัสดิการฯ
	2.4 ส่งเสริมให้มีระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการจัดหาเครื่องมือทางการเกษตรและ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร โดยใช้พลังงาน ทดแทน	
	2.5 ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการผลิต การแปรรูปการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP ตลาดออนไลน์ สนับสนุนกลุ่ม อาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี ในการพัฒนาทักษะและ ความรู้ในการประกอบอาชีพ	
	2.6 คัดครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เสริมสร้างจิตสำนึก ความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน	- กองป้องกันฯ
	2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม ก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดและอำเภอ	- กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง	3.1 ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทาง การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด	- กองช่าง
	3.2 ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณะและบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีมาตรฐาน ใช้งานได้นาน	- กองช่าง
	3.3 พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ใช้ในการอุปโภค บริโภค การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์	
	3.4 จัดหาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็ว เพียงพอ เป็นพื้นฐานต่อการอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	
	3.5 บูรณาการการจัดวางผังเมือง และการจัดทำผังเมืองรวม เพื่อพัฒนาเมืองและชุมชนให้เกิดความเป็นระเบียบ สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัย และการดำเนินชีวิตของประชาชน	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เป็นต้น ยกกระต๊อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด	- สำนักปลัดฯ
	4.2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้สวยงาม พัฒนาบุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เชื่อมโยงโมเดลท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ ตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูล เพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ	
	4.3 สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชนในท้องถิ่น ให้สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด และก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ	
	4.4 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาชุมชน อำเภอ จังหวัด ยกกระต๊อมาตรฐานกีฬา ตั้งแต่ระดับเยาวชนสู่ความเป็นอาชีพ	- กองการศึกษาฯ
	4.5 ส่งเสริมและสนับสนุน เชิดชูภูมิปัญญา อัตลักษณ์ ประเพณีอีสาน สร้าง Soft power ของจังหวัดร้อยเอ็ด	
	4.6 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	- กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	5.1 พัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีคุณภาพและทันสมัย เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	- โรงเรียนโพธิ์ทองฯ - กองช่าง
	5.2 ส่งเสริมการเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นให้กับนักเรียน นักศึกษาในเขตจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายโอกาส และวางรากฐานทางการศึกษาของเด็กให้มีคุณภาพ	- กองการศึกษาฯ
	5.3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษา แก่สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนการเรียนการสอน/กิจกรรม ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ส่งเสริมความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการ ทักษะภาษา คอมพิวเตอร์ ศิลปะ ดนตรี และอื่น ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วทั้งจังหวัด	- กองการศึกษาฯ - โรงเรียนทุ่งกุลารุ - โรงเรียนโพธิ์ทองฯ - โรงเรียนขี้เหล็กฯ - โรงเรียนกีฬาฯ
	5.4 ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคของสังคมข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีการสื่อสาร พัฒนาองค์ความรู้ ควบคู่คุณธรรม ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป	- กองการศึกษาฯ
	5.5 อนุรักษ์ คุ้มครอง และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นสถาบันหลักในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้แก่ชุมชนและประชาชน ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมและการปฏิบัติทางศาสนาทุกศาสนา	- กองการศึกษาฯ
	5.6 อนุรักษ์ ปันฟู สืบสาน มรดกทางวัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์ให้อยู่คู่เมืองและชุมชนสืบไป สร้างวัฒนธรรมอันดีในชุมชนร่วมกันในพื้นที่ เพื่อเป็นร้อยเอ็ดเมืองวัฒนธรรม	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6. ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	6.1 รณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเสริมสร้างความสมานฉันท์	- สำนักปลัดฯ - สำนักปลัดฯ - สำนักงานเลขาฯ - กองคลัง - กองการเจ้าหน้าที่ - กองยุทธศาสตร์ - สำนักปลัดฯ - สำนักงานเลขาฯ
	6.2 สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิหน้าที่ของพลเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญ และเข้าใจถึงความเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	
	6.3 สนับสนุนความร่วมมือและการประสานงานระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับในเขตจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เพื่อบูรณาการการพัฒนาจังหวัด ร่วมกัน	
	6.4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การบริหารงานขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักธรรมาภิบาล	
	6.5 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาท อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กับประชาชนในท้องถิ่น	
	6.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ภาคประชาคมท้องถิ่น ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์/การดำเนินงาน	โครงการทั้งหมด	โครงการที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณทั้งหมด (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่ไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	12	8	66.67	4	33.33	150,519,450	147,867,240	98.24	943,000	0.63
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม	9	8	88.89	1	11.11	17,972,000	17,422,350	96.94	500,000	2.78
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง	121	114	94.21	7	5.79	193,602,000	182,983,779	94.52	879,000	0.45
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	9	9	100.00	-	-	8,012,000	8,012,000	100.00	-	0.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	13	10	76.92	3	23.08	36,436,800	32,880,652	90.24	159,500	0.44
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	8	6	75.00	2	25.00	5,546,000	3,640,244	65.64	500,000	9.02
7. ประเภทรุภัณฑ์	37	37	100.00	-	-	12,538,600	9,365,200	74.69	-	0.00
8. โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567	148	103	69.59	45	30.41	329,549,969	234,654,495	71.20	92,224,738	27.99
รวม	357	295	82.63	62	17.37	754,176,819	636,825,960	84.44	95,206,238	41.30

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน	100,000	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพสตรีในเขตพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด	300,000	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-
3	โครงการสร้างความรู้ความ เข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	200,000	200,000	-	70,000	82,800	82,800	47,200	ส.ค. 68	ก.ย.-68	41.40	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
4	โครงการช่วยเหลือ/เยียวยาผู้ประสบ สาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000	-	163,000	323,379	323,379	1,513,621	พ.ค.-68	พ.ค.-68	16.17	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
5	โครงการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร	200,000	200,000	-	-	184,600.0	184,600	15,400	ส.ค. 68	ส.ค.-68	92.30	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
6	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	100,000	100,000	-	-	86,100.0	86,100	13,900	-	-	86.10	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
7	คำบำรุงรักษาและปรับปรุง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	300,000	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป	300,000	300,000	420,000	10,000	690,200.0	690,200	19800	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	95.86	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
9	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ/ดีเด่นประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับประเทศ	800,000	800,000	-	-	799,920.0	799,920	80	มิ.ย.-68	ก.ค.-68	99.99	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
10	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบำรุงรักษาและสอบเทียบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	50,000	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
11	โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนานามัยถ้ำโอน	145,000,000	145,000,000	-	-	145,000,000	145,000,000	-	พ.ย.-67	ส.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
12	โครงการพัฒนาศักยภาพสถานีนอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิ นตราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	350,000	350,000	399,450	-	700,250	700,250	49,200	ม.ค.-68	ส.ค.-68	93.44	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
		149,700,000	149,700,000	819,450	943,000	147,867,249	147,867,249	1,709,201					

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
1	โครงการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิ โลก	15,000,000	15,000,000	-	-	15,000,000	15,000,000	-	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	100	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
2	ชุดลอกคลอง บ้านหนองไผ่ ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
3	ชุดลอกฝายคำเม็ก บ้านน้อย คำเม็ก หมู่ที่ 8 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	347,000	347,000	-	-	346,500	346,500	500	พ.ค.-68	ก.ค.-68	99.86	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
4	ชุดลอกโนนตั้งหมอง บ้านสนาม หมู่ที่ 10 ต.สระคู - ลำน้ำเสียว บ้านดงใหม่ ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	พ.ค.-68	ส.ค.-68	100	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
5	โครงการการใช้พลังงานทดแทนเพื่อ บริหารจัดการน้ำ ในการประกอบ อาชีพเกษตรกรรม	100,000	100,000	-	-	52,360.0	52,360	47,640	ก.ย.-68	ก.ย.-68	52.36	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
6	โครงการปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	498,500	498,500	1,500	มิ.ย.-68	ก.ค.-68	99.70	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
7	โครงการการจัดการขยะ อันตรายชุมชนและขยะติดเชื้อจังหวัด ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-
8	โครงการการจัดการขยะ อันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด	-	-	500,000		499,990		10	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
9	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจใน การจัดการขยะอันตรายชุมชน	25,000	25,000	-	-	-	25,000	-	ก.ย.-68	ก.ย.-68	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
	รวม	17,472,000	17,472,000	500,000	500,000	17,397,350	16,422,360	49,650					

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
1	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านขมิ้น หมู่ที่ 13 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี – ห้วยปลาเค้า บ้านปลาเค้า หมู่ที่ 3 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
2	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำแซ่ หมู่ที่ 6 ต.แวง – บ้านบะเค หมู่ที่ 10 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
3	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 10 ต.ศรีสว่าง –บ้าน ปลาคุณ หมู่ที่ 9 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
4	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน หนองคูณ หมู่ที่ 7 ต.เด่นราษฎร์ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 10 ต.ตุกอี้ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
5	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน หนองบัวทอง หมู่ที่ 13 ต.ตุกอี้ง อ.หนองฮี – บ้าน หนองเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	1,300,000	1,300,000	-	-	1,300,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
6	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองข่า หมู่ที่ 7 ต.สระคู – บ้าน หาญหก หมู่ที่ 6 ต.หัวโตน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
7	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดับเต่า ต.ขอนแก่น – บ้านดงลาน ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
8	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน หนองคูขาด ต.ขอนแก่น - บ้านกาหลง ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
9	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน เด่นราษฎร์ ต.เด่นราษฎร์ – บ้านหนองไสล ต.ตุกอี้ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด	700,000	700,000	-	-	700,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
10	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาหัว รัตน์ หมู่ที่ 4 ต.สระนกแก้ว – เชื่อม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	499,000	-	1,000	ก.ย.-68	-	99.8	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
11	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ศรีสว่าง – บ้านโนนศิริ หมู่ที่ 9 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	492,000	492,000	8,000	พ.ค.-68	ก.ย.-68	98.40	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
12	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ศรีสว่าง – บ้านน้อยชลประทาน หมู่ที่ 9 ต.อุ้มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
13	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง – บ้านดอนโอง ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	492,000	-	8,000	พ.ค.-68	-	98.40	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
14	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ศาลางาม ต.หนองฮี อ.หนองฮี – เขต ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
15	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำราญ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ – ทางหลวงหมายเลข 2043	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
16	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน หนองตอ หมู่ที่ 5 ต.โคกสูง – บ้านโคกกลาง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
17	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง ตาไก่ ต.หนองฮี อ.หนองฮี – เขต ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
18	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน หนองพลับ ต.ท่าหาดยาว – บ้านสามขา ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
19	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเม็ก ต.เกาะแก้ว – บ้านนากระต๊อบ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	242,000	242,000	-	-	242,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
20	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองยาง ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด – บ้านมะหรี ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ	500,000	500,000	-	400,000	-	-	100,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
21	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง ยางน้อย ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ – ทางหลวง ชนบท รอ. 3031 (อาจสามารถ – สุวรรณภูมิ)	335,000	335,000	-	335,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
22	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน หนองแวง ต.โพธิ์ทอง – บ้านป่อง ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	433,000	433,000	-	-	428,000	428,000	5,000	พ.ค.-68	ก.ย.-68	98.85	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
23	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง แวงหมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ทอง – บ้านบะยาวหมู่ที่ 8 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	499,000	-	1,000	ก.ย.-68	-	99.80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
24	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านบักตู้ หมู่ที่ 2 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตน์ - บ้านหนองอ่าง หมู่ที่ 11 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
25	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านผำ หมู่ที่ 4 ต.โนนสว่าง - บ้านเขื่อนคำ ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
26	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ่อขยะ บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ต.นาเลิง - เขต ทต.เสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	5,930,000	5,930,000	-	-	5,924,000	-	6,000	ก.ย.-68	-	99.89882	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
27	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านโพธิ์ทอง ต.เกษตรวิสัย - บ้านน้อยพัฒนา ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	498,000	-	2,000	มิ.ย.-68	-	99.6	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
28	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ต.โนนรัง – บ้านเหล่ากา ต.โนนตาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
29	ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงลูกรัง บ้านดงแดง หมู่ที่ 14 ต.ดงแดง– บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
30	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านห้วย สนุก ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง – บ้านเขาวุ้ง ต.เขาวุ้ง อ.วิษุบุรี จ.ร้อยเอ็ด	5,312,000	5,312,000	-	-	4,645,000	-	667,000	มิ.ย.-68	-	87.44	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
31	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete คุ่มวัด สว่าง หมู่ที่ 4 ต.สระคู บ้านคุดเค้า หมู่ที่ 6 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	1,779,000	1,779,000	-	-	1,703,000	-	76,000	ก.ย.-68	-	95.73	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
32	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ทางหลวง แผ่นดิน 202 – บ้านดอนตู ต.วาริสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	1,456,000	1,456,000	-	-	1,355,000	-	101,000	ก.ค.-68	-	93.06	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
33	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านแดง ต.เหนือเมือง อ.เมือง – บ้านน้ำเค็ม ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด	1,982,000	1,982,000	-	-	1,977,000	-	5,000	ก.ค.-68	-	99.74773	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
34	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านตังหมอง หมู่ที่ 4 ต.หินกอง- คุ้มวัดสว่าง หมู่ที่ 4 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	2,221,000	2,221,000	-	-	2,205,000	-	16,000	ส.ค.-68	-	99.28	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
35	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านโนน สวาสดี หมู่ที่ 4 ต.รอบเมือง – บ้านแก้ง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	4,000,000	4,000,000	-	-	3,996,000	-	4,000	ก.ย.-68	-	99.90	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
36	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน ป่ายาง ต.ขอนแก่น – บ้านหนอง จิก ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	1,000,000	1,000,000	-	-	997,000	-	3,000	25082	-	99.70	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
37	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหนอง เต่า ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี – บ้าน หนองแค ต.โนนรัง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	4,000,000	4,000,000	-	-	3,995,000	-	5,000	ส.ค.-68	-	99.88	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
38	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหนองม่วง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด – ทางหลวงหมายเลข 232	4,018,000	4,018,000	-	-	4,018,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
39	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหัวโนน ต.ธวัชธานี อ.ธวัชบุรี- ทางหลวงหมายเลข 2044 จ.ร้อยเอ็ด	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	0.00	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
40	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 5 ต.โพนสูง – บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด	4,000,000	4,000,000	-	-	3,995,000	-	5,000	ก.ย.-68	-	99.88	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
41	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านดง เกลือ หมู่ที่ 6 ต.คูเมือง อ.เมือง สรวง-บ้านน่าน้อย หมู่ที่ 2 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000	-	-	1,995,000	-	5,000	ส.ค.-68	-	99.75	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
42	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 7 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง – บ้านผักเผ็ด หมู่ที่ 4 ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000	-	-	1,990,000	-	10,000	ก.ย.-68	-	99.50	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
43	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน ดงแดง ต.ดงแดง – บ้านหัวนาคำ ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
44	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านเปลือย หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก- บ้านปลาค้าว หมู่ที่ 3 ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	3,175,000	3,175,000	-	-	3,162,000	-	13,000	ส.ค.-68	-	99.59	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
45	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน หนองฮาง ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ – บ้านสำโรง ต.หัวโตน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	2,165,000	2,165,000	-	-	2,153,000	-	12,000	ส.ค.-68	-	99.45	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
46	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านดง สว่าง หมู่ที่ 7 ต.ขามเฒ่า – ทางหลวงหมายเลข 202 – เขต ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	4,036,000	4,036,000	-	-	4,030,000	-	6,000	ก.ย.-68	-	99.85	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
47	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านโพน เมือง หมู่ที่ 16 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ – บ้านอีโก้ม ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด	4,000,000	4,000,000	-	-	3,996,000	-	4,000	ก.ย.-68	-	99.90	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
48	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ถนน อบจ. รอ. 1007 บ้านเหล่าจั่ว – บ้านอนามัย อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด	4,000,000	4,000,000	-	-	3,997,000	-	3,000	ก.ย.-68	-	99.93	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
49	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ทางหลวง ชนบท 2027 (เสลภูมิ – อาจ สามารถ) – บ้านไชยวาน ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	499,000	499,000	1,000	ก.ย.-68	ต.ค.-68	99.80	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
50	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ถนน รณชัยชาญยุทธ ซอย 40 อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด – ทางหลวงหมายเลข 232	1,487,000	1,487,000	-	-	1,482,000	-	5,000	ก.ย.-68	-	99.66	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
51	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ทางหลวง ชนบท รอ.4052 – บ้านเหล่าบึง แก้ว ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด บ้านกุดหลุด ตำบล วารีสวัสดิ์ อำเภอนามนไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	4,949,000		4949000	-	4,949,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
52	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ทางหลวง ชนบท รอ.4052 – บ้านเหล่าบึง แก้ว ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	1,312,000	1,312,000	-	-	1,306,000	1,306,000	6,000	ส.ค.-68	ก.ย.-68	99.54	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
53	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ทางหลวง หมายเลข 2116 (โพนทอง – หนองพอก) – บ้านกุดเต่า หมู่ที่ 3 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	ส.ค.-68	ก.ย.-68	100.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
54	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านขยอม ต.น่านวล – บ้านชุมเงิน ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	1,618,000	1,618,000	-	1,618,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
55	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านโคกสูง ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด – ทางหลวง หมายเลข 23	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
56	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านฉะ หมู่ที่ 5 ต.หนองพอก – บ้านหนองแสง ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	653,000	653,000	-	-	653,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
57	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน ดงแจ้ง ต.เหล่าน้อย - บ้านสีเสียด ต.ศรีวิสัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	ก.ค.-68	ก.ย.-68	100.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
58	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน นาโพธิ์ ต.โพธิ์ทอง - บ้าน หนองไผ่ ต.ศรีวิสัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	ก.ค.-68	ก.ย.-68	100.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
59	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านน้ำ เที่ยง ต.นางาม - บ้านไชยวาน ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	1,160,000	1,160,000	-	-	1,155,000	1,155,000	5,000	ส.ค.-68	ก.ย.-68	99.57	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
60	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน โนนปลาขาว หมู่ที่ 3 ต.นาแซง - บ้านบะหลวง ต.หนอง หลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	1,058,000	1,058,000	-	-	1,045,000	-	13,000	ก.ย.-68	-	98.77	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
61	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน โนนยาง หมู่ที่ 1 ต.ขวาว - บ้าน สะทอน - ถนนแจ้งสนิท อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	พ.ค.-68	ก.ย.-68	100.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
62	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน โนนสวาสดี หมู่ที่ 4 ต.รอบเมือง- บ้านแก้ง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	ส.ค.-68	ก.ย.-68	-	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
63	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านโพธิ์ น้อย ต.แสนสุข - บ้านสระทอง ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	1,070,000	1,070,000	-	-	1,063,000	1,063,000	7,000	ส.ค.-68	ก.ย.-68	99.35	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
64	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านโพน หิน ต.ทุ่งทอง - บ้านสระทอง ต.ก้ำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	498,000	0	2,000	มิ.ย.-68	-	99.6	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
65	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านเมือง คลอง ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ - บ้านดงเค็ง ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	0	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
66	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหนอง หมู่ที่ 6 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด – ทางหลวงชนบท 2027 (เสลภูมิ อาจสามารถ) จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	ก.ค.-68	ก.ย.-68	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
67	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน หนองแคน ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด – ทางหลวงหมายเลข 214	500,000	500,000	-	-	500,000	0	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
68	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน หนองแคน ต.หนองหลวง – ทางหลวงชนบท 4031 อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	1,000,000	1,000,000	-	-	987,000	0	13,000	ก.ย.-68	-	98.70	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
69	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน หนองตุ หมู่ที่ 3 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด – บ้านหนองบัว ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	พ.ค.-68	ก.ย.-68	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
70	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน หนองโน หมู่ที่ 7 ต.รอบเมือง – บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ต.หนองซุ่น ใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	ส.ค.-68	ก.ย.-68	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
71	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน หนองผักแว่น หมู่ที่ 8 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด – ถนนทางหลวงหมายเลข 2116 (โพนทอง – หนองพอก)	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	ส.ค.-68	ก.ย.-68	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
72	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน หนองยางน้อย ต.หนองขาม – บ้านศาลา ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
73	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน หนองแวง หมู่ที่ 11 ต.หนองแก้ว – บ้านโพนศรี หมู่ที่ 5 ต.โนนตาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	2,500,000	2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
74	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน หนองแวงตง หมู่ที่ 2 ต.บึงงาม – บ้านปลาโต หมู่ที่ 13 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
75	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน หนองสำราญ – บ้านหนองแคน ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
76	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ถนน อบจ.รอ. 1037 บ้านหนองแวง ต.เกษตรวิสัย – บ้านอู่เม่า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	6,000,000	6,000,000	-	-	5,775,779	-	224,221	มิ.ย.-68	-	96.26	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
77	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ทางหลวง ชนบท (บ้านชะโด – บ้านฮ่อง สังข์) – บ้านโพหนอง ต.ท่าหาด ยาว อ.โพทราย จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	499,000	-	1,000	ก.ย.-68	-	99.80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
78	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านสิงห์ไคล ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด – ทางหลวงหมายเลข 202	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
79	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหัวช้าง ต.โนนสวรรค์ – ทางหลวง202 อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด	3,750,000	3,750,000	-	-	3,742,000	-	8,000	มิ.ย.-68	-	99.79	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
80	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete แยกทาง หลวงชนบท หมายเลข 4007 – บ้านคำอุปราชา ต.สว่าง – บ้านโคกกกม่วง ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	พ.ค.-68	ก.ย.-68	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
81	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1043 บ้านวังม่วย ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง – บ้านสะอาดนาดี ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ส.ค.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
82	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ถนน อบจ.รอ.1006 บ้านห้วยหลิม- บ้านไผ่ล้อม อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
83	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ถนน อบจ.รอ. 1046 – บ้าน ธาตุจอมศรี ต.คำพอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด-บ้านด่านแต้ ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
84	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ถนน อบจ.รอ. 1053 – บ้าน ดงหมากไฟ ต.ศรีสว่าง – บ้านโพนทอง ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด	1,000,000	1,000,000	-	-	990,000	-	10,000	ส.ค.-68	-	99.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
85	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1034 บ้านเปลือยน้อย ต.บ่อพันขัน – บ้านตาเฒ่า ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	2,500,000	2,500,000	-	-	2,485,000	-	15,000	ก.ย.-68	-	99.40	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
86	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านคุ้มเหนือ ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน – บ้านหนองท่า ต.หนองแวงคง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
87	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านน้ำคำ ใหญ่ หมู่ที่ 13 ต.น้ำคำ – บ้านตาแหลว หมู่ที่ 11 ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	825,000	825,000	-	-	819,000	-	6,000	ส.ค.-68	-	99.27	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
88	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ทางหลวงชนบท รอ 3036 – บ้านยางเมือ ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	3,200,000	3,200,000	-	-	3,195,000	-	5,000	ส.ค.-68	-	99.84	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
89	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านกุดกว้าง ต.วังสามัคคี – บ้านท่าสำราญ – บ้านใหม่สถานี ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	พ.ค.-68	ก.ย.-68	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
90	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านขี้เหล็กชัย ต.สิงห์โคก – บ้านสะแบง ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
91	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านคุ้มใต้ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด – ทางหลวงหมายเลข 202	294,000	294,000	-	-	294,000	-	-	ก.ค.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
92	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านแคนใหญ่ ต.แคนใหญ่ อ.เมือง – บ้านผือฮี ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
93	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านจานทุ่ง ต.สิงห์โคก – บ้านหัวหนองแขว ต.หนองแขว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	2,206,000	2,206,000	-	-	2,206,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
94	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านดงขวาง ต.หนองใหญ่ – บ้านหนองไฮ ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	4,000,000	4,000,000	-	-	3,992,000	-	8,000	ก.ย.-68	-	99.8	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
95	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านดอนกลาง ต.เมืองบัว – บ้านโนนจาน ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	498,000	-	2,000	มิ.ย.-68	-	99.6	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
96	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านนาเจริญ ต.ชุมพร – บ้านศรีบูรพา ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด	4,000,000	4,000,000	-	-	3,995,000	-	5,000	ก.ย.-68	-	99.875	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
97	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านนาชม ต.แสนสุข – บ้านกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	2,544,000	2,544,000	-	-	2,534,000	-	10,000	ก.ย.-68	-	99.606918	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
98	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านบะหลวง ต.หนองหลวง – บ้านนากระต๊อบ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	7,988,000	7,988,000	-	-	7,735,000	7,735,000	253,000	พ.ค.-68	ก.ย.-68	96.83	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
99	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านปาม่วง – บ้านหนองคู ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน – บ้านโนนคูเมือง ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	498,000	-	2,000	มิ.ย.-68	-	99.6	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
100	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านป่าสังข์ – บ้านดอนแคน ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน – บ้านโนนค้อ ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ค.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
101	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านโป่ง ต.บึงเลืศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด – เขต ต.เหล่าโงม อ.กุดินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	4,942,000	4,942,000	-	-	4,932,000	4,932,000	10,000	มิ.ย.-68	ก.ย.-68	99.797653	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
102	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านไผ่คำ ต.โนนชัยศรี – บ้านคำผักกูด ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	499,000	499,000	-	-	499,000	499,000	-	ส.ค.-68	ก.ย.-68	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
103	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านโพนดอนสาวเอ้ ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย – บ้านโนนตาด ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	499,000	499,000	1,000	มิ.ย.-68	ก.ย.-68	99.8	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
104	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านโพนทอน ต.ดงครั่งน้อย – บ้านกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
105	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 7 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก – บ้านนาสีไผ่ ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	ส.ค.-68	ก.ย.-68	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
106	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหนองจาน ต.ดุกอิ่ง – บ้านดอนแดง ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด	1,000,000	1,000,000	-	-	868,000	868,000	132,000	มิ.ย.-68	ก.ย.-68	86.80	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
107	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองม่วง ต.นาอุดม – บ้านโพธิ์ทองน้อย ต.โพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.ร้อยเอ็ด	6,000,000	6,000,000	-	-	5,993,000	-	7,000	ก.ย.-68	-	99.88	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
108	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหัวงาม ต.เกษตรวิสัย – บ้านโพธิ์ดอน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ส.ค.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
109	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหัวดง ต.ศรีสว่าง อ.โพธิ์ทราย – บ้าน หนองคูณ ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	499,000	499,000	1,000	พ.ค.-68	ก.ย.-68	99.8	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
110	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete แยกทาง หลวงชนบท รอ. 4026 – หน้าวัดสว่างโพธิ์ศรี ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	2,610,000	2,610,000	-	-	2,610,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
111	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1059 ต.ดงครั่งน้อย – บ้านนกเหาะ ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	498,000	-	2,000	ส.ค.-68	-	99.6	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
112	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ถนนรอบ เมือง ซอย 5 ต.ในเมือง – เขต ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	1,513,000	1,513,000	-	-	1,513,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
113	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทวา ภิบาล ซอย 10 แยก 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
114	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ถนนแจ้งสนิท – บ้าน สว่างหิน หมู่ที่ 9 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	1,440,000	1,440,000	-	1,440,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
115	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านน้ำจั้นน้อย หมู่ที่ 8 ต.บึงเกลือ - บ้านนาทม ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	1,900,000	1,900,000	-	-	1,900,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
116	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต.นาแซง - บ้านโจด หมู่ที่ 9 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
117	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว AsphalticConcrete บ้านหนองแคน หมู่ที่ 9 ต.เหล่าน้อย - บ้านบาโค หมู่ที่ 7 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	500,000	-	พ.ค.-68	ก.ย.-68	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
118	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านโพนดวน ต.ศรีสว่าง - บ้านปลาคุณ ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	ก.ย.-68	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				โอนเพิ่ม	โอนลด								
119	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหัวโนน ตำบลวชิบุรี อำเภอรวิชัยบุรี – ทางหลวง หมายเลข 2044 จ.ร้อยเอ็ด	4,000,000		4,000,000	-	4,000,000	-	-	ก.ย.-68		100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
120	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านเหล่าข้าว หมู่ที่ 3 ต.ยางคำ – ถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2086 อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	499,000	-	1,000	ก.ย.-68	-	99.80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
121	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนน รณชัย ชาญยุทธ ซอย 36 เชื่อมซอย 32 ต.ในเมือง – เขต ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	496,000	496,000	4,000	มิ.ย.-68	ก.ย.-68	99.20	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
	รวม	193,602,000	184,653,000	8,949,000	8,793,000	182,983,779	26,971,000	1,825,221					

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด	1,700,000	1,700,000	1,300,000	-	-	2,717,900	282,100	ธ.ค.-68	ก.ย.-68	90.60	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	2,600,000	2,600,000	352,460	-	-	2,914,251	38,209	พ.ย.-68	ก.ย.-68	98.71	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
3	ค่าพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบ ดูแลสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด	12,000	12,000	-	-	-	-	12,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
4	โครงการส่งเสริมศิลปะการแสดง จังหวัดร้อยเอ็ด	200,000	200,000	-	26,000	-	173,250	750	มี.ค.-68	ก.ย.-68	86.63	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
5	โครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	2,000,000	2,000,000	-	550,000	-	1,450,000	-	ม.ค.-68	ก.ย.-68	72.50	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
6	อุดหนุนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โครงการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์ ประจำปี เขตพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด	300,000	300,000	-	-	-	299,000	1,000	เม.ย.-68	เม.ย.-68	99.67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
7	อุดหนุนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โครงการจัดงานประเพณี ออก พรรษา ประจำปี เขตพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด	100,000	100,000	-	-	-	100,000	-	ต.ค.-67	ก.ย.-67	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
8	อุดหนุนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โครงการจัดงานประเพณีสืบสาน ตำนานเทียนพรรษา 101 เขตพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด	100,000	100,000	-	-	-	100,000	-	ก.ค.-68	ก.ค.-68	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
9	อุดหนุนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โครงการจัดงานวันสมมน้ำ คืนแห่งเสียงประทีป เขตพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด	1,000,000	1,000,000	-	-	-	981,600	18,400	พ.ย.-67	พ.ย.-67	98.16	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-
	รวม	8,012,000	8,012,000	1,652,460	576,000	-	8,736,001	352,459			90.39		

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
1	ปรับปรุงเวทีอาครอเนกประสงค์ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม	200,000	200,000	-	-	200,000	-	-	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
2	โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และการให้ ความช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษา ในสังกัด ฯ	70,000	70,000	-	13,000	16,200	16,200	40,800	ก.ย.-68	-	-	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
3	โครงการทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษา ในสังกัด ฯ	3,777,000	3,777,000	-	700,600	2,251,240	2,251,240	825,160	ต.ค.-67	ก.ย.-68	59.60	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
4	โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษา ในสังกัด ฯ	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
5	โครงการพัฒนาการเรียนรู้และ ส่งเสริมการจัดการศึกษา	250,000	250,000	-	-	236,704	236,704	13,296	มิ.ย.-68	ก.ย.-68	94.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
6	โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา	200,000	200,000	-	-	130,590	130,590	69,410	มี.ค.-68	ก.ย.-68	65.30	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
7	โครงการส่งเสริมการอ่านและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต	180,000	100,000	80,000	-	170,313	170,313	9,687	ต.ค.-67	ก.ย.-68	94.62	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	31,299,800	31,299,800	-	-	29,643,135	29,643,135	1,656,665	ต.ค.-67	ก.ย.-68	94.71	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
9	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	100,000	100,000	-	99,500	-	-	500	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
10	โครงการงานชุมนุมลูกเสือ	30,000	30,000		30,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
11	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	ม.ค.-68	ม.ค.-68	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
12	โครงการส่งเสริม ทำนุบำรุงด้านศาสนา เขตพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด	50,000	50,000	-	-	12,450	12,450	37,550	มี.ค.-68	ก.ย.-68	24.90	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
13	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธ ศาสนา	150,000	150,000	-	-	120,020	120,020	29,980	ส.ค.-68	ก.ย.-68	80.01	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
		36,436,800	36,356,800	80,000	843,100	32,880,652	32,680,652	2,713,048			89.69		

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1,026,000	500,000	526,000	444,900	-	580,140	960	มี.ค.-68	ก.ย.-68	56.54	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	200,000	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000	-	-	-	1,856,025	143,975	พ.ย.-67	ก.ย.-68	92.80	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
4	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	620,000	620,000	-	-	-	280,010	339,990	ต.ค.-67	ก.ย.-68	45.16	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000	150,000	-	100,400	-	49,600	-	มี.ค.-68	เม.ย.-68	33.07	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
6	โครงการการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	50,000	50,000	-	-	-	39,795	10,205	เม.ย.-68	พ.ค.-68	79.59	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
7	โครงการองค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน	1,200,000	1,200,000	-	345,000	-	834,674	20,326	ต.ค.-67	ก.ย.-68	69.56	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
8	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อ พัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม	300,000	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
	รวม	5,546,000	5,020,000	526,000	1,390,300	-	3,640,244	515,456			72.51		

ประเภทครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
1	เครื่องยนต์เรือ	198,000	198,000	-	-	-	198,000	0.00	ม.ค.-68	ม.ค.-68	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
2	รถยนต์กู้ยืมพร้อมอุปกรณ์ในการ บรรเทาสาธารณภัย	1,909,400	1,909,400.00	-	-	1,909,400	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
3	รถบรรทุก (ดีเซล)	1,405,000	1,405,000.00	-	-	1,405,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
4	หลังคารถบรรทุก (ดีเซล)	50,000	50,000.00	-	-	-	-	50,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
5	เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	50,000	50,000	-	-	50,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
6	เครื่องอัดอากาศ	66,000	66,000.00	-	-	66,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
7	ส่วงานเจาะปูนใหญ่	20,000	20,000.00	-	-	20,000	-	-	ต.ค.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
8	รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กองช่าง	3,520,000	3,520,000.00	-	-	3,520,000	-	-	พ.ย.-68	พ.ย.-68	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
9	เครื่องเคลือบร้อน	12,000	12,000.00	-	-	-	12,000	-	มิ.ย.-68	ก.ค.-68	100.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-

ประเภทครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
10	ตู้โชว์ผลงาน	61,200	61,200.00	-	-	-	61,200	-	พ.ค.-68	พ.ค.-68	100.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
11	ถังเก็บน้ำ	163,200	163,200.00	-	-	163,200	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
12	แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม)	30,000	30,000.00	-	-	30,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
13	พัดลมไอน้ำแขวนติดผนัง	48,000	48,000	-	-	48,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
14	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง เขตพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด	350,000	350,000	-	-	327,900	-	22,100	ก.ย.-68	-	93.69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
15	เก้าอี้เอนกประสงค์สำหรับ ห้องปฏิบัติการทางภาษา	28,000	28,000	-	-	-	28,000	-	พ.ค.-68	พ.ค.-68	100.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
16	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน	232,000	232,000.00	-	-	-	232,000	-	ก.ค.-68	ส.ค.-68	100.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
17	เครื่องขยายเสียงช่วยสอน	24,000	24,000	-	-	24,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
18	เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์	15,000	15,000	-	-	15,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

ประเภทครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
19	ชุดเครื่องเสียงกิจกรรมหน้าเสาธง	40,000	40,000	-	-	40,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
20	ชุดอุปกรณ์ช่วยสอน	24,000	24,000	-	-	-	24,000	-	มิ.ย.-68	มิ.ย.-68	100.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
21	เลื่อยโซยนต์	8,500	8,500	-	-	-	8,500	-	ม.ค.-68	ม.ค.-68	100.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
22	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	59,700	59,700.00	-	-	59,700	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
23	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	162,400	162,400	-	-	143,000	-	19,400	ส.ค.-68	-	88.05	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
24	จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	59,600	59,600.00	-	-	59,600	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
25	โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV สำหรับห้องเรียน	92,000	92,000.00	-	-	92,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
26	เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม	240,000	240,000	-	-	240,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
27	เครื่องตัดแต่งกิ่งพุ่มไม้	11,000	11,000.00	-	-	11,000	-	-	ส.ค.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
28	เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	12,000	12,000	-	-	12,000	-	-	ส.ค.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

ประเภทครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
29	เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ	15,600	15,600	-	-	15,600	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
30	ชุดเครื่องกรองน้ำ	40,000	40,000	-	-	-	40,000	-	ก.ย.-68	ก.ย.-68	100.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
31	ตู้เย็น	19,500	19,500	-	-	19,500	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
32	เตาอบไฟฟ้า	15,000	15,000	-	-	-	15,000	-	ก.ย.-68	ก.ย.-68	100.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
33	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย	85,500	85,500	-	-	85,500	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
34	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผลแบบที่ 2	800,000	800,000	-	480,000	-	318,100	1,900	พ.ค.-68	ส.ค.-68	39.76	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	-
35	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	60,000	60,000	-	-	60,000	-	-	ส.ค.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
36	แท่นมอบรางวัล	12,000	12,000	-	-	12,000	-	-	ก.ย.-68	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
37	รถตัดหญ้าใบมีดพวงสนามกีฬา	2,600,000	2,600,000	-	-	-	-	2,600,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
	รวม	12,538,600	12,538,600	-	480,000	8,428,400	936,800	2,693,400	-	-	-		

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
1	ขุดลอกหนองแอ๊ด บ้านน้ำพระทัย หมู่ที่ 16 ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	470,000	30,000	ธ.ค.-67	9-เม.ย.-68	94.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	ขุดสระกักเก็บน้ำหนองบัว บ้านวนาทิพย์ หมู่ที่ 7 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	-	ขยายเวลา การเบิกจ่าย	
3	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ต.หนองฮี - เขตพื้นที่ ต.วาริสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	2,948,000	52,000	เม.ย.-68	9-ก.ค.-68	98.27	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4	ปรับปรุงถนนลาดยางAsphaltic Concrete บ้านโนนชัย หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว - บ้านหนองเต่า ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	923,000	923,000	-	-	923,000	732,000	191,000	ส.ค.-67	20-พ.ย.-67	79.31	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
5	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกนางาม หมู่ที่ 6 ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด – ทางหลวงชนบท 4068 สะพานข้ามลำห้วยทราย ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์	920,000	920,000	-	-	920,000	879,644	40,356	ธ.ค.-67	6-มี.ค.-68	95.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
6	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย – บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	214,000	214,000	-	-	214,000	-	-	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
7	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 ต.อาจสามารถ – บ้านธาตุ หมู่ที่ 10 ต.โพธิ์เมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	2,280,000	2,280,000	-	-	2,280,000	2,280,000	-	พ.ย.-67	30-ม.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
8	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านเขี้ยวไพรวัลย์ ต.อุ่มเม้า-บ้านเมืองน้อย ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	2,990,000	2,990,000	-	-	2,990,000	2,990,000	-	พ.ย.-67	9-ม.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
9	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านไผ่ ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด – ทางหลวงชนบท รอ.2010	3,980,000	3,980,000	-	-	-	-	3,980,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
10	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete จากแยก ทางหลวง 2044 – บ้านกู่ หมู่ที่ 7 ต.มะฮี อ.ธวัชบุรี – บ้านธาตุ ประทับ หมู่ที่ 6 ต.หมู่น อ.เสิงสาง จ.ร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
11	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหนอง ศรีทอง หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ชัย – บ้านมะเขือ หมู่ที่ 3 ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	1,195,000	1,195,000	-	-	1,195,000	1,195,000	-	พ.ย.-67	10-ก.พ.-68	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
12	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านโนนสะอาด ต.ขอนแก่น – บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	5,431,500	5,431,500	-	-	5,431,500	5,431,500	-	ต.ค.-67	27-ธ.ค.-67	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
13	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านแก้ง หมู่ที่ 7 ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด – บ้านหนองแห่น ต.โนนประทาย อ.กุตุชม จ.ยโสธร	471,000	471,000	-	-	-	-	471,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
14	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ทางหลวง 2044 – บ้านไก่อ่า หมู่ที่ 6 ต.หนองพอก – บ้านดอนไผ่ หมู่ที่ 10 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	399,500	399,500	-	-	399,500	399,500	-	ต.ค.-67	15-ม.ค.-68	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
15	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete ทางหลวง 2044 – บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 7 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	490,500	490,500	-	-	490,500	490,500	-	ต.ค.-67	9-ม.ค.-68		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
16	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ถนนมิ่ง เมือง บ้าน นิเวศน์ หมู่ที่ 1 ต.นิเวศน์ – อ่างเก็บน้ำรัชชชัย ต.มะฮี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	490,500	490,500	-	-	490,500	490,500	-	ต.ค.-67	9-ม.ค.-68		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
17	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน หนองบัว หมู่ที่ 9 ต.นิเวศน์ – บ้านจันทร์สว่าง หมู่ที่ 5 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	456,500	456,500	-	-	456,500	456,500	-	ต.ค.-67	21-ม.ค.-68		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
18	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านค้อ ต.ศรีโคตร – บ้านดงยาง ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	490,200	490,200	-	-	490,200	490,200	-	ม.ค.-68	6-มี.ค.-68		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
19	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต.นาแซง – บ้านโจด ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	481,400	481,400	-	-	481,400	481,400	-	ต.ค.-67	24-ธ.ค.-67		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
20	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านหนองลิ้ม หมู่ที่ 6 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ – บ้านจั่ว ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	485,300	485,300	-	-	485,300	485,300	-	ต.ค.-67	3-ม.ค.-67		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
21	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete แยกทางหลวง หมายเลข 4007 – บ้านคำอุปราชา ต.สว่าง – บ้านโคกกกม่วง ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	480,000	480,000	-	-	480,000	480,000	-	ต.ค.-67	17-ม.ค.-67		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง – บ้านดอนโอง ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	483,500	483,500	-	-	483,500	483,500	-	พ.ย.-67	10-ก.พ.-68		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดง หมู่ที่ 2 อ.โพนทอง – บ้านโคกกลาง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	478,700	478,700	-	-	478,700	478,700	-	พ.ย.-67	ก.พ.-68		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวาคะคลอง หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด – บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 9 ต.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์	477,500	477,500	-	-	477,500	477,500	-	พ.ย.-67	29-พ.ย.-67		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
25	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete จากทางหลวงชนบท บ้านชะโด – บ้านฮ่องสังข์ – บ้านโพทอง ต.ท่าหาดยาว อ.โพธาราย จ.ร้อยเอ็ด	491,000	491,000	-	-	-	-	491,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
26	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ทางหลวง แผ่นดิน 2302 – บ้านท่าสะพาน ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	1,150,000	1,150,000	-	-	-	-	1,150,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
27	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete จากแยกศาลาเหลียง ถนนทางหลวงหมายเลข 2045 – บ้านกอกนาญ หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	498,000	498,000	-	-	-	-	498,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
28	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านคานหัก ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด – ทางหลวง หมายเลข 23	498,500	498,500	-	-	-	-	498,500	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
29	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete จากแยกถนนแจ้งสนิท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 – บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	499,000	499,000	-	-	499,000	499,000	-	ต.ค.-67	9-ม.ค.-68		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
30	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านท่าส้มป่อย ต.ผาน้ำย้อย – บ้านเหล่าหม้อ ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	474,000	474,000	-	-	474,000	474,000	-	ต.ค.-67	9-ม.ค.-68		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
31	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ถนน ทางเข้าโรงเรียนข้าเหล็กพิทยาคม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	750,000	750,000	-	-	750,000	750,000	-	ต.ค.-67	4-ธ.ค.-67		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
32	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน ไชยวาน ต.นาเลิง – บ้านนาเรียง ต.นาเรียง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด <u>งบกลาง</u>	1,957,000	1,957,000	-	-	1,957,000	1,957,000	-	พ.ย.-67	27-ม.ค.-68		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
33	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ 11 ต.สว่าง – ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2136 – บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด <u>งบกลาง</u>	1,000,000	1,000,000	-	-	999,000	999,000	1,000	ธ.ค.-67	4-ก.พ.-68		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
34	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหนองชุมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.ห้วยหินลาด – เขต ต.หัวโตน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด <u>ข้อบัญญัติเพิ่มเติม (ฉ 2)</u> <u>ปี 2567</u>	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	4,997,000	3,000	พ.ค.-68	5-ส.ค.-68	99.94	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
35	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 4 ต.ชุมพร – บ้านขมสะอาด ต.ขมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด <u>ข้อบัญญัติเพิ่มเติม (ฉ 2)</u> <u>ปี 2567</u>	8,000,000	8,000,000	-	-	7,990,000	7,990,000	10,000	ส.ค.-68	1-ต.ค.-68	99.88	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
36	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านผา หมู่ที่ 8 ต.เมืองสรวง – บ้าน สนามชัย หมู่ที่ 10 ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด <u>ข้อบัญญัติเพิ่มเติม (ฉ 3)</u> <u>ปี 2567</u>	9,656,122	9,656,122	-	-	9,656,122	9,412,000	244,122	พ.ค.-68	21-ส.ค.-68	97.47	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
37	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านพังทลาย หมู่ที่ 5 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง – บ้านดงมัน หมู่ที่ 3 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด <u>ข้อบัญญัติเพิ่มเติม (ฉ 3)</u> <u>ปี 2567</u>	841,800	841,800	-	-	831,000	-	10,800	พ.ค.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
38	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 2043 – บ้านหนองโสน ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด <u>ตั้งจ่ายเป็น</u> <u>รายการใหม่ ปี 2567</u>	2,000,000	2,000,000	-	-	1,930,000	1,930,000	70,000	พ.ค.-68	21-ส.ค.-68	96.50	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
39	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านดอนตู หมู่ที่ 8 ต.บัวแดง –บ้าน หนองส่วย หมู่ที่ 8 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด <u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> <u>ปี 2567</u>	5,400,000	5,400,000	-	-	5,395,000	5,395,000	5,000	พ.ค.-68	6-ส.ค.-68	99.91	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
40	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านท่า สะแบง ต.มะบ้า – บ้านนาแพง ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ. ร้อยเอ็ด <u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> <u>ปี 2567</u>	1,750,000	1,750,000	-	-	-	-	1,750,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
41	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ทางหลวง ชนบท รอ 4065 – บ้านหนอง แค้น หมู่ที่ 14 ต.โพธิ์เมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด <u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> <u>ปี 2567</u>	2,000,000	2,000,000	-	-	1,995,000	1,995,000	5,000	มิ.ย.-68	25-ก.ย.-68	99.75	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านท่าสะแบง ต.มะบ้า – บ้านนาแพง ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด <u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> <u>ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย)</u>	993,000	993,000	-	-	-	-	993,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
43	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน หนองหินน้อย หมู่ที่ 6 ต.หนองหิน – บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด <u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> <u>ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย)</u>	700,000	700,000	-	-	-	689,000	11,000	พ.ย.-67	13-ก.พ.-68	98.43	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
44	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหนอง เต่า ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี – บ้าน โนนสัน ต.โนนรัง อ.เมือง ร้อยเอ็ด <u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> <u>ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย)</u>	1,810,000	1,810,000	-	-	1,805,000	1,805,000	5,000	พ.ค.-68	21-ส.ค.-68	99.72	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
45	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านคำบ่อ หมู่ที่ 1 ต.โคกสว่าง – บ้าน หนองเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด <u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> <u>ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย)</u>	5,190,000	5,190,000	-	-	5,180,000	5,180,000	10,000	พ.ค.-68	21-ส.ค.-68	99.81	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
46	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านทางกุด หมู่ที่ 5 ต. น้ำใส – บ้านผือฮี หมู่ที่ 11 ต.ดง แดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด <u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567</u>	5,385,000	5,385,000	-	-	5,380,000	5,380,000	5,000	ต.ค.-67	28-พ.ย.-67	99.91	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
47	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านสว่างเหนือ หมู่ที่ 3 ต.เมยวดี – บ้านโป่ง ต.บึงเล็ด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด <u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567</u>	9,825,000	9,825,000	-	-	9,800,000	9,800,000	25,000	ธ.ค.-67	31-มี.ค.-68	99.75	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
48	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านหนองต่าย – บ้าน หนองบัวน้อย – บ้านเขาวุ้ง ต.เขาวุ้ง – ทางหลวงหมายเลข 2043 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด <u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567</u>	6,380,000	6,380,000	-	-	6,380,000	6,300,000	80,000	พ.ย.-67	28-ก.พ.-68	98.75	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
49	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 214 – บ้านสงเปลือย ต.เมือง ทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด <u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567</u>	5,750,000	5,750,000	-	-	5,750,000	5,735,000	15,000	พ.ย.-67	24-ก.พ.-68	99.74	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
50	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ต.ศรีสมเด็จ – บ้านหนองชุมดิน หมู่ที่ 9 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	2,290,000	2,290,000	-	-	2,290,000	2,290,000	-	พ.ย.-67	14-ก.พ.-68	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
51	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concreteบ้านป่าสุ่ม หมู่ที่ 7 ต.อุ่มเม้า – บ้านเพ็ก หมู่ที่ 1 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	3,138,000	3,138,000	-	-	-	-	3,138,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
52	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหัวคู หมู่ที่ 9 ต.บึงเกลือ – บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 13 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	460,500	460,500	-	-	-	-	460,500	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
53	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านคำแซ่ หมู่ที่ 6 ต.แวง – บ้านบะเค หมู่ที่ 10 ต.โพธิ์ทอง – บ้าน หนองซอนแก่น ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	6,812,400	6,812,400	-	-	6,812,400	6,702,000	110,400	ก.ค.-67	11-ต.ค.-67	98.38	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
54	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ถนน อบจ. รอ. 1033 บ้านดอนแดง – บ้านบุงคล้า ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด	1,833,400	1,833,400	-	-	1,833,400	1,810,000	23,400	ก.ค.-67	29-พ.ย.-67	98.72	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
55	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านแจ่ม อารมณ์ หมู่ที่ 7 – บ้านโพทอง หมู่ที่ 12 ต.ดงศรีใหญ่ – บ้านชีกวิ๊ก หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	1,807,000	1,807,000	-	-	-	-	1,807,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
56	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านคูเมือง ต.คูเมือง – บ้านโนนค้อ ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด	2,480,000	2,480,000	-	-	-	-	2,480,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
57	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ทาง หลวงหมายเลข 215 – บ้านสีสุก ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด	2,300,000	2,300,000	-	-	2,170,000	2,170,000	130,000	พ.ย.-67	9-ม.ค.-68	94.35	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
58	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ. รอ. 1022 บ้านตากแดด ต.หัวโทน – บ้านน้ำคำ ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	1,005,000	1,005,000	-	-	-	-	1,005,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
59	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านคำพรินทร์ หมู่ที่ 7 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ – บ้านหัวนา ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	2,424,000	2,424,000	-	-	2,021,851	2,021,851	402,149	ก.ย.-67	13-พ.ย.-67	83.41	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
60	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหินกอง (คุ้มโพธิ์ผ้าย) หมู่ที่ 14 ต.หินกอง – เขต ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	1,745,000	1,745,000	-	-	1,745,000	1,645,000	100,000	ก.ย.-67	27-พ.ย.-67	94.27	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
61	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านแดง ต.ช้างเผือก – บ้านหนองแล้ง ต.หัวหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	2,735,000	2,735,000	-	-	2,735,000	2,605,000	130,000	ก.ย.-67	20-พ.ย.-67	95.25	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
62	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านชะโด- บ้านเหล่าบึงแก้ว ต.พนมไพร – บ้านกุดหลด ต.วาริสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	1,899,000	1,899,000	-	-	1,618,000	-	281,000	-	-	-	ขยายไป ปีงบประมาณ 2568 ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
63	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ถนน อบจ. รอ.1008 บ้านเหล่าจั่ว – บ้านเชียง ต.จันทาร อ.จันทาร จ.ร้อยเอ็ด	3,760,800	3,760,800	-	-	3,760,800	3,700,000	60,800	ก.ย.-67	4-พ.ย.-67	98.38	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
64	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหนองหัว ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก – บ้านคำม่วงหวาน ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด	4,395,600	4,395,600	-	-	4,395,600	4,285,000	110,600		19-พ.ย.-67	97.48	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
65	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านวังใหญ่ ต.กกโพธิ์ – บ้านกกตาล ต.หนองขุนใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	468,000	468,000	-	-	-	-	468,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
66	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ต.ภูเขา ทอง อ.หนองพอก – บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ 6 ต.เมยวดี อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	499,500	499,500	-	-	-	-	499,500	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
67	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน หนองสำราญ หมู่ที่ 5 ต.เมยวดี – บ้านโคกสี ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด	3,526,600	3,526,600	-	-	-	-	3,526,600	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
68	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านเป่า ต.หนองขาม – บ้านศาลา ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	499,000	499,000	-	-	335,000	335,000	164,000	พ.ย.-67	10-ก.พ.-68	67.13	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
69	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน หนองหมื่นถ่าน หมู่ที่ 13 ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ- บ้านยางเดี่ยว ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	400,000	400,000	-	-	395,000	395,000	5,000	พ.ย.-67	10-ก.พ.-68	98.75	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
70	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ถนน อบจ. รอ. 1009 บ้านโพธิ์ชัย ต.ขามเปี้ย - บ้านภูเขาทอง ต.คำพอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	494,000	494,000	-	-	-	-	494,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
71	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ถนน อบจ. รอ. 1046 บ้านธาตุจอมศรี ต.คำพอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด - บ้านด่านแต้ จ.กาฬสินธุ์ (ช่วงบ้านอัคระคำ - บ้านโพนเผ่า)	490,000	490,000	-	-	-	-	490,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
72	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้าน หนองนาโท – บ้านหนองแขวงใหญ่ ต.ขามเปี้ย – บ้านโนนใหญ่ ต.คำพอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	494,200	494,200	-	-	-	-	494,200	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
73	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ 8 ต.ศรีโคตร – บ้านดงยาง หมู่ที่ 3 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	490,200	490,200	-	-	-	-	490,200	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านไชยวาน หมู่ที่ 7 ต.นาเลิง – บ้านนาเรียง หมู่ที่ 11 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	489,600	489,600	-	-	489,600	489,600	-	พ.ย.-67	9-ม.ค.-68	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
75	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ถนน อบจ. รอ.1062 บ้านจั่ว – บ้านดอนหวาย ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	475,000	475,000	-	-	475,000	475,000	-	พ.ย.-67	15-ม.ค.-68	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำแซ หมู่ที่ 6 ต.แวง – บ้านบะเค หมู่ที่ 10 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	498,000	498,000	-	-	498,000	498,000	-	พ.ย.-67	7-ก.พ.-68	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองตอ หมู่ที่ 5 ต.โคกสูง –บ้านโคกกลาง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	489,000	489,000	-	-	-	-	489,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ทอง – บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ต.อุมเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	493,500	493,500	-	-	-	-	493,500	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ศรี สว่าง –บ้านโนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	478,500	478,500	-	-	-	-	478,500	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดสระน้อย หมู่ที่ 7 ต.สระนกแก้ว – บ้านสร้างบุญ หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพธิ์ทอง จ.ร้อยเอ็ด	496,000	496,000	-	-	489,000	489,000	7,000	พ.ย.-67	10-ก.พ.-68	98.59	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.กู่กาสิงห์ – บ้านโพธิ์ โพธิ์ทอง หมู่ที่ 17 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	473,000	473,000	-	-	-	-	473,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
82	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.ดงศรีใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด – บ้านโพธิ์ม่วง หมู่ที่ 7 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์	477,500	477,500	-	-	477,500	477,500	-	ส.ค.-67	29-พ.ย.-67	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
83	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านซีกวีก หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งทอง – บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 11 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	477,500	477,500	-	-	477,500	477,500	-	ต.ค.-67	2-ธ.ค.-68	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
84	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านโพนดวน หมู่ที่ 8 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ – บ้านห้วยงาม หมู่ที่ 12 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หมอตา หมู่ที่ 11 ต.ดอกไม้ – บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	477,500	477,500	-	-	477,500	477,500	-	ส.ค.-67	29-พ.ย.-67	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
86	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 15 ต.สระคู – บ้านดงใหม่ หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	493,000	493,000	-	-	493,500	493,500	- 500	ส.ค.-67	26-พ.ย.-67	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนาม หมู่ที่ 10 ต.สระคู – บ้านดงใหม่ หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	493,000	493,000	-	-	493,000	493,000	-	ส.ค.-67	9-ม.ค.-68	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
88	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 7 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย – บ้านดงใหม่ ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	472,200	472,200	-	-	472,200	472,200	-	ส.ค.-67	9-ม.ค.-68	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
89	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete ทางหลวงชนบท รอ. 4052 – บ้านเหล่าบึงแก้ว ต.พนมไพร – บ้านกุดหลด ต.วาริสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	465,000	465,000	-	-	-	-	465,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
90	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete จากแยกทางหลวง หมายเลข 214 – บ้านสงเปลือย ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	497,000	497,000	-	-	-	-	497,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
91	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete จากถนน อบจ.รอ. 1078 บ้านโนนสะอาด ต.ขอนแก่น อ.เมือง – บ้านเมืองเปลือย ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	499,000	499,000	-	-	-	-	499,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
92	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านเหล่าขาม หมู่ที่ 19 ต.สีแก้ว – ทางหลวงหมายเลข 23 ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	498,000	498,000	-	-	-	-	498,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
93	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านเปลือย หมู่ที่ 11 ต.รอบเมือง – เขต ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	499,000	499,000	-	-	-	-	499,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
94	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านฉะ หมู่ที่ 4 ต.หนองพอก – ทางหลวงหมายเลข 4040 อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	474,200	474,200	-	-	-	-	474,200	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
95	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหนองสองห้อง ต.เมยวดี – ทางหลวงหมายเลข 2418 อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด <u>ข้อบัญญัติเพิ่มเติม (ฉ 2)</u> <u>ปี 2567</u>	4,900,038	4,900,038	-	-	-	-	4,900,038	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
96	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านผำ ต.เมืองสรวง- บ้านหนองหินน้อย ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด <u>ข้อบัญญัติเพิ่มเติม (ฉ 2)</u> <u>ปี 2567</u>	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
97	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านขยอม ต.นานวล- บ้านชุมเงิน ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด <u>ข้อบัญญัติเพิ่มเติม (ฉ 2)</u> <u>ปี 2567</u>	4,000,000	4,000,000	-	-	3,979,000	3,979,000	21,000	ก.พ.-68	8-พ.ค.-68	99.48	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
98	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1074 บ้านนาใหญ่ – บ้านตาแหลว ต.นาใหญ่ – บ้านดงสวนผึ้ง ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด <u>ข้อบัญญัติเพิ่มเติม (ฉ 2)</u> <u>ปี 2567</u>	6,424,000	6,424,000	-	-	6,417,000	6,417,000	7,000	ก.ย.-68	6-ส.ค.-68	99.89	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
99	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน อบจ.รอ. 1070 บ้านแสนสี น้อย – บ้านสำโรง ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด <u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567</u>	5,630,000	5,630,000	-	-	-	-	5,630,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
100	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต อบจ.รอ. 2011 บ้านคำแซ่ ต.แวง- บ้านคำนาดี ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567	9,672,000	9,672,000	-	-	9,672,000	9,500,000	172,000	ต.ค.-67	31-ม.ค.-68	98.22	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
101	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน อบจ.รอ. บ้านยางเมอ ต.ชีเหล็ก – บ้านดงบัง ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด <u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567</u>	6,599,000	6,599,000	-	-	6,599,000	6,509,900	89,100	ต.ค.-67	31-ม.ค.-68	98.65	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
102	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน อบจ.รอ. 1011 บ้านไชยวารี ต.ขามเปี้ย – บ้านนาเลา ต.อัคระคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด <u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567</u>	8,385,000	8,385,000	-	-	8,385,000	8,385,000	-	ต.ค.-67	29-ม.ค.-68	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
103	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน อบจ.รอ. 1074 บ้านนาใหญ่ – บ้านตาแหลว ต.นาใหญ่ – บ้านดงสวนผึ้ง ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด <u>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567</u>	5,228,000	5,228,000	-	-	5,228,000	5,228,000	-	ต.ค.-67	18-พ.ย.-67	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
104	ชุดลอกห้วยโตก บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 3 ต.เมืองทุ่ง – บ้านสอง หมู่ที่ 4 ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	499,000	499,000	-	-	-	-	499,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
105	ชุดลอกร่องฝาง บ้านสอง หมู่ที่ 14 ต.บ่อพันขัน –บ้านแสง หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	499,000	499,000	-	-	-	-	499,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
106	ก่อสร้างเครื่องเล่นโหนสลิง (ZipLine) หอชมเมือง (รูปโหวด)	14,900,000	14,900,000	-	-	-	-	14,900,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
107	ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา จังหวัดร้อยเอ็ด	96,000	96,000	-	-	-	-	96,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
108	ปรับปรุงทางเข้าสนามกีฬา จังหวัดร้อยเอ็ด	6,470,000	6,470,000	-	-	-	-	6,470,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
109	ขุดลอกกุดพิมาน บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	496,000	496,000	-	-	496,000	495,000	1,000	ม.ค.-68	21-เม.ย.-68	99.80	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
110	ขุดลอกกุดหล่ม บ้านดอน พระจันทร์ หมู่ที่ 14 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	499,000	1,000	เม.ย.-68	8-ส.ค.-68	99.80	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
111	ขุดลอกหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต.โนนตาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	480,000	480,000	-	-	480,000	-	-	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
112	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านโพธิ์ศรี ต.โพธิ์ศรี สว่าง อ.โพนทอง – บ้านเชียงใหม่ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
113	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ 3 ต.มะบ้า – บ้านค้อซา หมู่ที่ 11 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด	955,000	955,000	-	-	927,000	927,000	28,000	ธ.ค.-67	13-ก.พ.-68	97.07	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
114	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete จากหน้าวัดบูรพา จานใต้ บ้านจานใต้ หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งเขาหลวง – ถนนแจ้งสนิท อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด	1,553,000	1,553,000	-	-	1,553,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
115	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านสว่าง ต.ศรีสว่าง- บ้านโพธิ์ทอง ต.ท่าหาดยาว อ.โพธิ์ทราย จ.ร้อยเอ็ด	2,990,000	2,990,000	-	-	2,990,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
116	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete จากแยก ถนนทางหลวง 202 บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ชีเหล็ก –บ้านบักตุ้ หมู่ที่ 2 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
117	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน – บ้านงูเหลือม ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
118	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านล้นฟ้า – บ้านหนองแก ต.ล้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
119	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านป่าแดง หมู่ที่ 13 ต.ตุน้อย – บ้านไม้ลาว ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
120	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทรายมูล หมู่ที่ 4 ต.ขวาว – บ้านโพธิ์ชั้น หมู่ที่ 16 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	499,000	499,000	-	-	499,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
121	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านไผ่คำ ต.โนนชัยศรี – บ้านคำผักกูด ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	499,000	499,000	-	-	499,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
122	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านกุดกว้าง ต.วังสามัคคี – บ้านท่าสำราญ – บ้านใหม่สถานี ต.สว่าง อ.โพธิ์ทอง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
123	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหัวรัตน หมู่ที่ 5 ต.สระนกแก้ว – เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 2116 อ.โพธิ์ทอง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
124	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านห้วยงาม ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย – บ้านโพธิ์ดอน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	996,000	996,000	-	-	996,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
125	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านหัวดอนชาด หมู่ที่ 4 ต.บ้านฝาง – บ้านสองห้อง หมู่ที่ 6 ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
126	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านหนองตาด หมู่ที่ 4 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย – บ้านโนนยานาง ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	1,495,000	1,495,000	-	-	1,495,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
127	ขยายไหล่ทางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนเรียบ ต.พนมไพร – เขตเทศบาล ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	483,000	483,000	-	-	483,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
128	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านซัง หมู่ที่ 1 ต.หนองแก้ว อ.เมือง –บ้านอิหม่ หมู่ที่ 4 ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	498,000	498,000	-	-	498,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
129	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านเหล่าขาม หมู่ที่ 7 ต.สีแก้ว – ทางหลวงหมายเลข 23 ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	387,000	387,000	-	-	387,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
130	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวา ต.หนองแวง อ.เมือง – บ้านแคน ต.จันทาร อ.จันทาร จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
131	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแคน หมู่ที่ 14 ต.ขอนแก่น อ.เมือง – บ้านป่าเม้าใต้ หมู่ที่ 3 ต.เมืองเปือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
132	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete ถนนสายบ้านส หราชบุรี ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง – บ้านมะยาง ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	499,000	499,000	-	-	499,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
133	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้มวัดสว่าง หมู่ที่ 4 ต.สระคู – บ้านคุดเค้า ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
134	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete ถนนสายสุริยเดชบำรุง ถนนสุนทรเทพ ถนนดำรงราษฎร์ วิถี ถนนคหบดีอุทิศ ถนนคชพลาญกต์ ต.ในเมือง – เขต ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
135	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รณชัยชาญยุทธ ซอย 35 ต.ในเมือง – เขต ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
136	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบระบายน้ำ ถนนปัทมานนท์ ซอย 9 ต.ในเมือง – เขต ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	1,700,000	1,700,000	-	-	1,700,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
137	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านโคกกกม่วง ต.โคกกกม่วง อ.โพธิ์ทอง – บ้านสีเสียด บ้านนาวิ ต.ศรีวิสัย อ.เสลภูมิ – ทางหลวงชนบท 4078 จ.ร้อยเอ็ด	17,000,000	17,000,000	-	-	17,000,000	-	-	ก.พ.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
138	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete ถนน อบจ.รอ. 1011 บ้านชัยวาริ ต.ขามเปี้ย –บ้านนาเลา ต.อัครคณา อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	4,989,000	11,000	พ.ย.-67	23-ม.ค.-68	99.78	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
139	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete ถนน อบจ.รอ. 1085 บ้านหนองฮี ต.หนองฮี อ.หนองฮี – บ้านหนองปักษา ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
140	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ถนน อบจ.รอ 2006 จากแยกวัดประชาคมวนาราม (ปากงู) บ้านปากงู หมู่ที่ 11 – บ้านหนองแสง หมู่ที่ 9 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	3,996,500	3,500		13-ก.พ.-68	99.91	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
141	ปรับปรุงผิว Asphaltic Concrete ถนน อบจ.รอ. 1020 ทางหลวง หมายเลข 23 – บ้านท่าโพธิ์ ต.ทุ่งเขาหลวง – บ้านตลาดใหญ่ – บ้านเทอดไทย – บ้านยางค้อ ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด	499,000	499,000	-	-	499,000	-	-	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
142	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete ถนน อบจ. รอ. 1011 สายบ้านชัยวาริ ต.ขามเปี้ย – บ้านนาเลา – บ้านอวยศรี ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
143	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด	5,261,000	5,261,000	-	-	5,261,000	-	-	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
144	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด (ที่นั่งผู้เล่นสำรอง)	627,700	627,700	-	-	627,700	-	-	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
145	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด (โครงป้ายขอบสนาม)	171,000	171,000	-	-	171,000	-	-	ก.ย.-68	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
146	โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำ สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด	4,500,000	4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	-	-	-	ขยายเวลาการ เบิกจ่าย	
147	ปรับปรุงทางลงสหรน้ำโรงเรียนทุ่งกุลารัษฎาสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	400,000	400,000	-	-	-	-	400,000	-	-	-	ขยายเวลาการ เบิกจ่าย	
148	จอวีดีทัศน์ป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง สนามกีฬา จ.ร้อยเอ็ด	4,280,000	4,280,000	-	-	-	-	4,280,000	-	-	-	ขยายเวลาการ เบิกจ่าย	

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2567/ ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ฉ.2, ฉ.3 ปีงบประมาณ 2567 / ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2567 /
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2567 (เงินเหลือจ่าย) / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
				เพิ่ม	ลด								
		329,549,960	329,549,960			235,433,773	177,153,795	94,895,465					

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

1. ในการดำเนินงาน อาจมีภารกิจที่จำเป็น หรือเร่งด่วน หรือ งานนโยบายที่ต้องดำเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงต้องแก้ไขปัญหาและดำเนินการให้ภารกิจสำเร็จ ลุล่วงเรียบร้อยเป็นไปด้วยดี ทันต่อเหตุการณ์ และแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงต้องมีการโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายในการช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนให้กับประชาชน
2. การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงไตรมาสแรก ไม่มีการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง

ข้อเสนอแนะ

1. ในการดำเนินงานควรรีบดำเนินงานโครงการที่สามารถดำเนินการได้ไปก่อน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้
2. เมื่อมีงบประมาณเพียงพอสำหรับดำเนินการแล้ว ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด